

ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства
«Проектные организации Урала»

26.04.2013г.

№ 3

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, 123
Время начала - 10 часов 00 минут
Время окончания - 10 часов 50 минут

Присутствуют:

Члены Дисциплинарной комиссии НП «Проектные организации Урала»:

- Терентьев Константин Викторович;

- Турицына Евгения Владимировна (секретарь Дисциплинарной комиссии НП «Проектные организации Урала»).

Начальник Контрольного отдела НП «Проектные организации Урала» - Данилов Алексей Вадимович;

главный специалист Контрольного отдела НП «Проектные организации Урала» - Горяева Татьяна Егоровна.

Заместитель главы администрации Бардымского муниципального района Пермского края по развитию территорий - Алапанов Халиль Газбуллович;

ведущий специалист отдела капитального строительства - Конякова Динара Ренадовна.

Директор Общества с ограниченной ответственностью «ГлавПроект» Андрей Всеволодович Хохлов.

Заседание открыл Терентьев Константин Викторович.

Из 3 членов Дисциплинарной комиссии присутствуют 2. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Терентьева К.В., который огласил список присутствующих, представил секретаря заседания Турицыну Евгению Владимировну и предложил утвердить повестку дня.

Повестка дня

Рассмотрение обращения главы администрации Бардымского муниципального района С.М. Ибраева № 230 от 03.04.2013 (вх. № 109 от 08.04.2013) о невыполнении договорных обязательств членом НП «Проектные организации Урала» - ООО «ГлавПроект» (ИНН 5905265884) по проектированию распределительных газопроводов в с. Аклуши Бардымского района Пермского края с газовыми вводами в жилые дома.

Итоги голосования:

«За» – 2 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Данилова А.В., который доложил, что в соответствии с приказом генерального директора НП «Проектные организации Урала» от 09.04.2013 № 16 в отношении ООО «ГлавПроект» (ИНН 5905265884) проведена документарная внеплановая проверка по фактам, изложенным в обращении главы администрации Бардымского муниципального района. Составлен акт от 16.04.2013 № 1-28-2013-ВН-ПОУ.

Между Администрацией Бардымского муниципального района Пермского края (заказчик) и ООО «ГлавПроект» (подрядчик) заключен муниципальный контракт от 17.05.2010 № 19 (далее - контракт).

Согласно п. 1.1, 1.2 контракта *«Заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить проектирование распределительных газопроводов в с. Аклуши Бардымского района Пермского края с газовыми вводами в жилые дома в соответствии со сметой на выполнение работ,*

являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, условиями настоящего контракта, действующим законодательством Российской Федерации и Пермского края, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, методическими документами, действующими на момент заключения и исполнения контракта.

Настоящий контракт вступает в юридическую силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.».

Срок исполнения обязательств подрядчиком по контракту с учетом дополнительных соглашений № 1 от 19.07.2010 и № 2 от 30.09.2010 определен 01.02.2011 года.

Графические материалы по объекту «Распределительные газопроводы в с. Аклуши Бардымского района Пермского края с газовыми вводами в жилые дома» ООО «ГлавПроект» направило заказчику 24.12.2010 исх. № 119/87, а проектную документацию 01.02.2011 исх. № 15/204. Акт приемки-передачи материалов по проекту подписан заказчиком и подрядчиком 01.02.2011 г.

Таким образом, нарушения срока исполнения ООО «ГлавПроект» обязательств по подготовке проектной документации и ее передаче заказчику не имеется.

Проектная документация передана заказчиком в КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» согласно письму № И-850 от 23.03.2011 г.

КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» письмами № 122/5.11-1.11 от 13.09.2011, № 122/5.11-2.11 от 15.09.2011, № 122/5.11-3.11 от 22.09.2011, № 122/5.11-4.11 от 14.10.2011, № 122/5.11-5.11 от 30.11.2011 направляло Администрации Бардымского муниципального района Пермского края и ООО «ГлавПроект» замечания по проектной документации.

ООО «ГлавПроект» представлена копия письма № 143/332 от 03.11.2011 о направлении в КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» проектной документации с изменениями.

В связи с не устранением замечаний в полном объеме КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» выданы отрицательное заключение государственной экспертизы № 59-5-5-0518-11 от 14.12.2011 и отрицательное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости № 59-2-6-0031-11 от 15.12.2011 по объекту: «Распределительные газопроводы в с. Аклуши Бардымского района Пермского края с газовыми вводами в жилые дома».

ООО «ГлавПроект» не исполнило договорные обязательства в части устранения замечаний, выявленных КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края».

В письме от 17.04.2013 № 34/622 директор ООО «ГлавПроект» А.В. Хохлов гарантирует устранение замечаний по объекту капитального строительства «Распределительные газопроводы в с. Аклуши Бардымского района Пермского края с газовыми вводами в жилые дома», отраженных в отрицательных заключениях КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края», и передачу откорректированной проектной документации заказчику до 27.05.2013 г.

Заместитель главы администрации муниципального района по развитию территорий Х.Г. Алапанов высказался по факту невыполнения договорных ООО «ГлавПроект», представил копии писем в адрес ООО «ГлавПроект» от 10.10.2011 № М - 2991, от 28.09.2011 № М - 2887, от 04.09.2012 № 400, от 14.12.2012 № 637 с требованиями исполнить обязательства по контракту.

Директор ООО «ГлавПроект» А.В. Хохлов указал на то, что в процессе исполнения контракта были изменены характеристики проектируемого объекта в сторону увеличения.

Из представленных в ходе проверки ООО «ГлавПроект» копий документов следует, что в соответствии со сметой № 61 (приложение к ведомости сметной стоимости и договорной цены (приложение № 1 к контракту)) протяженность проектируемых распределительных сетей газоснабжения составляет **3,8 км**.

Согласно схемы газоснабжения, утвержденной главой Тюндюковского сельского поселения 19.10.2010, протяженность сетей увеличилась до **7,4 км**. В адрес главы Администрации Бардымского муниципального района ООО «ГлавПроект» направило письмо от 16.11.2010 г. исх. № 110/168, получено администрацией 16.11.2010 г., с предложением заключить

дополнительное соглашение с увеличением сроков и стоимости проектирования. Ответ Администрации Бардымского муниципального района на данное обращение отсутствует.

В проектной документации, сданной для проведения государственной экспертизы, протяженность сетей газоснабжения составляет **8,493 км**.

Таким образом, представленными документами подтверждается факт изменения в процессе исполнения контракта характеристик проектируемого объекта, имеет место увеличение объемов работ подрядчика.

Стоимость работ по подготовке проектной документации включается в гл. 12 «Проектные и изыскательские работы» сводного сметного расчета стоимости строительства и по технологической структуре расходов входит в состав прочих капитальных работ и затрат (п. 4.89 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утв. Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1; Приложение 8 к Методике).

Несоответствие сметной документации физическим объемам работ явилось одной из причин для выдачи КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» отрицательного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости № 59-2-6-0031-11 от 15.12.2011.

В целях получения положительного заключения государственной экспертизы требуется внесение изменений, отражение фактического объема выполненных проектных работ.

Приняв к сведению доклад Данилова А.В., выслушав приглашенных лиц и проанализировав представленные документы, члены Дисциплинарной комиссии

РЕШИЛИ:

1. Руководствуясь частью 1, пунктом 1 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, правилами применения мер дисциплинарного воздействия Партнерства, за несоблюдение требований п. 4.1 Правил саморегулирования НП «Проектные организации Урала» - вынести предписание об обязательном устранении ООО «ГлавПроект» нарушений в срок до 27.05.2013.

2. В установленный срок ООО «ГлавПроект» необходимо устранить замечания КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» по объекту капитального строительства «Распределительные газопроводы в с. Аклуши Бардымского района Пермского края с газовыми вводами в жилые дома», отраженные в отрицательных заключениях № 59-5-5-0518-11 от 14.12.2011, № 59-2-6-0031-11 от 15.12.2011, и передать проектную документацию заказчику.

3. Уведомить члена Партнерства, что неисполнение решения Дисциплинарной комиссии НП «Проектные организации Урала» в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации может повлечь применение мер дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из членов Партнерства.

4. Следующее заседание по рассмотрению дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ГлавПроект» провести 28.05.2013 г. в 10-00 часов, по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 123. Лицам, участвующим в рассмотрении данного вопроса, необходимо обеспечить явку представителей.

Итоги голосования:


«За» – 2 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Терентьев К.В. объявил о закрытии заседания.

Члены Дисциплинарной комиссии:

Секретарь



К.В. Терентьев

Е. В. Турицына